

PRESSEMITTEILUNG

Rathausbrief Gemeinde Buttenwiesen

Stand: Oktober 2026

Neues zum Glasfaserausbau: Aktueller Stand im Gemeindegebiet

Der Glasfaserausbau im Gemeindegebiet schreitet weiter voran. Nach der Sommerpause konnten im September die Tiefbauarbeiten im **Ortsteil Frauenstetten** wieder aufgenommen werden und sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Auch in **Unterthürheim** geht es mit den Tiefbauarbeiten weiter. Hier steht zunächst ein Wechsel des Tiefbauunternehmens an. Der neue Tiefbauer wird voraussichtlich Anfang Oktober im Erlenweg mit den Arbeiten beginnen und sich von dort aus schrittweise in Richtung Norden durch den Ort vorarbeiten. Die Umsetzung erfolgt dabei abschnittsweise, damit die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner möglichst geringgehalten werden können.

Während in Frauenstetten und Unterthürheim die Tiefbauarbeiten weiterlaufen beziehungsweise wieder aufgenommen werden, ist der Ausbau in **Pfaffenhofen** bereits einen Schritt weiter. Dort konnten die noch ausstehenden Tiefbauarbeiten im Laufe des Septembers abgeschlossen werden. Damit sind die Voraussetzungen für das neue flächendeckende Glasfasernetz geschaffen und die einzelnen Hausanschlüsse für den nächsten Schritt, die Kabelmontagen, vorbereitet.

Im **Ortsteil Wortelstetten** konnte im September nun mit diesem nächsten Schritt bereits begonnen werden. Dort haben die Montagearbeiten, sprich das Einblasen der Glasfasern sowie deren Anschließen und Verspleißen an den jeweiligen Hausanschlüssen begonnen. Sobald die Arbeiten in Wortelstetten abgeschlossen sind, wird der Montagetrupp nach Pfaffenhofen weiterziehen und dort ebenfalls mit den Kabelmontagen an den bereits vorbereiteten Hausanschlüssen beginnen. Damit geht der Ausbau auch dort in die nächste Phase über und die ersten Anschlüsse kommen der Inbetriebnahme einen weiteren Schritt näher.

Damit die Hausanschlüsse zügig und reibungslos fertiggestellt werden können, empfehlen wir allen Eigentümerinnen und Eigentümern, bereits jetzt die Inhaus-Gebäudeverkabelung vorzubereiten. Hierfür kann das von miecom zur Verfügung gestellte Leerrohr verlegt werden. So können die Montageteams die Installationen vor Ort schnell und effizient umsetzen. Hierzu finden Sie auf der Website von miecom ein hilfreiches Erklärvideo: www.miecom.de/wie-kommt-die-glasfaser-ins-haus sowie eine entsprechende Anleitung zum Download unter: www.miecom.de/downloads

Für den **Ortsteil Lauterbach** hingegen, laufen derzeit die abschließenden Abstimmungen zum weiteren Ausbauablauf mit GP JOULE. Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere die Koordination mit dem geplanten Wärmenetz. Durch eine möglichst enge Abstimmung der beiden Vorhaben können die anstehenden Arbeiten gebündelt werden. So lassen sich Synergien nutzen, betroffene Bereiche möglichst nur einmal öffnen und wiederholte Aufgrabungen vermeiden.

Parallel dazu schreiten die Arbeiten auch in **Oberthürheim** voran. Während aktuell die technischen Vorbereitungen für die Anbindung des Internetsignals aller Anbieter ans Netz laufen, werden schrittweise die noch verbleibenden Hausanschlüsse umgesetzt. Der vollständige Abschluss der Arbeiten in Oberthürheim ist ebenfalls noch für das Jahr 2026 vorgesehen.

Im **Kernort Buttenwiesen** liegt der Schwerpunkt über die Wintermonate auf den noch ausstehenden Hausanschlüssen. Die noch fehlenden Anschlüsse sollen in diesem Zeitraum hergestellt werden, sodass der Ausbau auch hier weiter voranschreiten kann.

Mit dem Fortschritt des Projektes kommt, die Gemeinde Buttenwiesen dem Ziel von einer flächendeckenden und zukunfts-sicheren Glasfaserinfrastruktur immer näher. Die neue Glasfaseranbindung schafft die Grundlage für schnelles, stabiles und zuverlässiges Internet, sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen.

Für Fragen oder Anliegen steht Ihnen das Projektteam der miecom telefonisch unter 08272/6097911 oder per E-Mail unter breitband@miecom.de gerne zur Verfügung.